贵阳市观山湖区人民政府 专题会议纪要

观府专议〔2017〕160号

关于加快推进京师贵阳实验学校项目建设 相关事宜的专题会议纪要

2017年5月12日下午、区委副书记、区政府区长唐矛在区 政府512会议室召开会议、专题研究京师贵阳实验学校项目建设 相关事宜、区政府副区长何胜字、区直有关部门、观投(集团) 公司、区教投公司主要负责人参加了会议。现将会议议定事项纪 要如下:

一、关于项目调规手续办理事宜。由何胜字同志牵头、观投 (集团)公司负责,区规划分局配合、抓紧就项目调规手续办理 工作与市有关部门沟通协调、确保 6 月 15 日前完成项目调规工作

- 二、关于项目土地取得方式事宜。由何胜字同志拿具、区国 土分局负责。区教育局、区教投公司配合、7 月 15 日前完成项 目土地划拨给区教投公司的相关手续办理工作。
- 三、关于项目征拆工作事宜。由徐仕成同志牵头,金潭社区 负责,区征收安置中心配合。强力推进项目征拆工作,确保 6 月 10 日前全部完成。
- 四、关于项目建设工作事宜。一是按照项目指挥部工作安装, 由何胜字同志牵头,区住建局具体统筹调度京师贵阳实验学校项目建设工作,认真做好项目能工质量和安全监督,二是由区教授公司负责,尽快完成京师贵阳实验学校能工图设计及审查工作。
- 五、关于项目建设经费事宜。一是由邱斌同志牵头、区财政局、观报(集团)公司共同负责、按照"基金循环封闭运作、实现可操作化"的要求,进一步优化基金方案后、按程序报区政府审议、二是由区财政局负责、按照"民办公助"的办学模式要求。将购买学校公办部分学位所需资金列入 2018 年度财政预算、
- 六、关于项目 110KV 电力迁改工作事宜。由何胜字同志牵 头、区域投公司负责、区工信局、区域管局、区交通局配合、加 大与市有关部门对接力度、确定项目迁改单位后、立即组织开展 施工。

七、其他工作事宜。一是由王晓辉同志牵头, 区教育局负责,